

Отчетность
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов
строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной
ведомости проекта строительства
за 1 квартал 2019 г.

I. Сведения

о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением
денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1	Фирменное наименование (наименование)	Производственный кооператив (артель) Медведевская ПМК
2	Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ПК Медведевская ПМК
3	Место нахождения	425200, Республика Марий Эл, Поселок городского типа Медведево, Улица Гагарина, д. 2а
4	Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства	Республика Марий Эл, Город Йошкар-Ола, квартал, ограниченный улицами Фестивальная, Анникова, Строителей, Улица Фестивальная, д. Поз,33
5	Единоличный исполнительный орган	Васенев Юрий Леонидович
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1021201050782
7	Дата государственной регистрации	06.03.1998
8	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	1207000062

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
"ОТЧЕТЫ ЗАСТРОЙЩИКА",
ПОДПИСАННОГО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сведения об электронной подписи

Сертификат:
B56AE68C83665FC93E879AA5FFB16540A6F4E6C5
Владелец: **Васенев Юрий**
Леонидович, ул.Гагарина, 2, А
Действителен: с 14.01.2019 по
14.01.2020

**II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства**

1	Наименование объекта недвижимости	Многоквартирный жилой дом поз.33 со встроено-пристроенными помещениями многофункционального назначения на первом этаже в квартале,ограниченном улицами Фестивальной, Анникова и Строителей в г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Республика Марий Эл, Город Йошкар- Ола, квартал, ограниченный улицами Фестивальная, Анникова, Строителей, Улица Фестивальная, д. Поз,33
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	12:04:210102:437, 12:04:210102_:437_____
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	право собственности
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	-
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	12:04:0210102:437-12/008/2018-7
4(1)	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	12-RU12315000-202-2018, 16.10.2018
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация Городского округа "Город Йошкар-Ола"
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство	14.09.2019
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	16.10.2018, изменены проектные характеристики объекта (общая площадь,объем,количество этажей)
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	14.09.2019
4(2)	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	12-RU12315000-356-2018, 13.03.2018
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола"
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство	14.09.2019
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	16.10.2018, изменены проектные характеристики объекта (общая площадь,объем,количество этажей)
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	14.09.2019
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	160
5.1	жилые помещения	139

5.2	нежилые помещения	21
5.3	машино-места	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	233,46
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	-
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	289,76
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	107,4
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	107,4
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	-
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	-
10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	0
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	9,8

11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	9,8
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	8
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	1,8
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	09.01.2019
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	75
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	75
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	75
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	122,76
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	75
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	122,76
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.09.2019
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16	Сведения о договоре страхования:	X

16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	-
16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	-
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	-
17.2	дата и номер договора поручительства	-
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	-
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	X
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	1,57
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	1,57

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика**

1	Норматив обеспеченности обязательств (Н1)	3,38
2	Норматив целевого использования средств (Н2)	0,63
3	Норматив безубыточности (Н3)	-
4	Размер собственных денежных средств застройщика	-

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта							
		100.00000 квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал
	- фактически	100	-	-	-	-	-	-	-
2	Земляные работы (%):	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- по плану	100	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	100	-	-	-	-	-	-	-
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- по плану	100	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	100	-	-	-	-	-	-	-
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- по плану	90	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	90	-	-	-	-	-	-	-
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- по плану	70	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	70	-	-	-	-	-	-	-
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно- технического обеспечения (%):	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- по плану	30	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	30	-	-	-	-	-	-	-
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно- технического обеспечения (%):	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- по плану	20	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	20	-	-	-	-	-	-	-
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- по плану	30	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	30	-	-	-	-	-	-	-
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- по плану	70	-	-	-	-	-	-	-

	- фактически	70	-	-	-	-	-	-	-
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):	-	-	-	-	-	-	-	-
	- по плану	NaN	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-	-	-	-	-
	- по плану	NaN	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-	-	-	-	-
	предусмотренный договорами	NaN	-	-	-	-	-	-	-
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-	-	-	-
	фактический	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта			
		квартал	квартал	квартал	квартал
	- фактически	-	-	-	-
2	Земляные работы (%):	0.00	0.00	0.00	0.00
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):	0.00	0.00	0.00	0.00
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):	0.00	0.00	0.00	0.00
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):	0.00	0.00	0.00	0.00
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):	0.00	0.00	0.00	0.00
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):	0.00	0.00	0.00	0.00
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):	0.00	0.00	0.00	0.00
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):	0.00	0.00	0.00	0.00
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-
	предусмотренный договорами	-	-	-	-
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-
	фактический	-	-	-	-

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства: Многоквартирный жилой дом поз.33 со встроено-пристроенными помещениями многофункционального назначения на первом этаже в квартале, ограниченном улицами Фестивальной, Анникова и Строителей в г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл

по адресу:

общая площадь:

продолжительность строительства: 9 мес.

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн,руб.	Оплачено работ, млн,руб.	Освоено работ, млн,руб.	Остаток к оплате, млн,руб.
----------	---	--	--	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА "ОТЧЕТЫ ЗАСТРОЙЩИКА", ПОДПИСАННОГО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения об электронной подписи

Сертификат:

B56AE68C83665FC93E879AA5FFB16540A6F4E6C5

Владелец: **Васенев Юрий
Леонидович, ул. Гагарина, 2, А**

Действителен: с 14.01.2019 по
14.01.2020